

공정확인서

1. 사업장명 : 신진주역세권 B2블록 공동주택 신축공사
2. 사업주체 : 신한자산신탁(주) (시공자 : (주)태영건설)
3. 공사기간 : 2021. 10. 25. ~ 2024. 04. 24.
4. 공사진행현황

공종	공사진행사항	비고
건축 토목 기계 전기	1. 건축공사 -주동 및 주차장 RC공사(9F~17F) -단위세대 PL창호 설치, 경량칸막이 설치 2. 토목공사 -부지 북측면 되메우기 및 가시설 해체 3. 기계공사 -주동 및 주차장 벽체, 바닥 슬리브 설치 4. 전기공사 -주동 및 주차장 벽체, 바닥 슬리브 설치	

5. 공정률

공종	보합 (%)	전월누계		금월		누계			비고
		계획	실행	계획	실행	계획	실행	달성률	
직접공사비 건축 토목 전기 설비	82.34%✓	41.78%	39.20%	0.78%	1.78%	42.56%	40.98%	96.29%	
현장간접비	17.66%✓	9.56%	8.91%	0.16%	0.25%	9.72%	9.16%	94.26%	
계	100%	51.34%	48.11%	0.94%	2.04%	52.29%	50.15%	95.92%	

당 사업장에 대한 2023년 02월 현재 공정현황은 상기와 같음을 확인합니다.

2023년 02월 20일

감리자 주소 : 서울특별시 강남구 도산대로 6길 8

상호 : (주)종합건축사사무소 동일건축

대표자 또는 총괄(책임)감리원 : 김 병 노

